

AUDITIMI SOCIAL NE KOMUNAT E KOSOVËS

ÇFARË KEMI GJETUR?

Lexoni më poshtë





FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË GJAKOVË



ÇFARË MONITORUAM?

KDI DHE RRJETI QELIZA, NË BASHKËPUNIM ME QYTETARË TË GJAKOVËS, REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË ZBATIMIT TË KONTRATËS: "NDËRTIMI I KANALEVE TË UJITJES DHE PENDAVE TË UJIT PËR FERMERËT". VLERË E KONTRATËS: 163,372.00€. GJATË AUDITIMIT NË TEREN U SHQYRTUA POZICIONI "PUNËT MONTUESE"



SHIHJENI KONTRATËS



VIZITË NË TEREN



AUDITIMI MBI BULETIN



ÇFARË GJETËM NGA MONITORIMI?

MUNGESË E FUGAVE TË DILATIMIT QDO 12M TË KANALIT ME BILUMEN ME GJERËSI PREJ 3CM ASHTU SIÇ PARASHIHEJ ME KONTRATË.

PLASARITJE NË MURIN E KANALIT TË UJITJES SI PASOJË E MUNGESËS SË PUNIMIT TË FUGAVE TË DILATIMIT.

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

- RIPARIMI I MURIT TË ÇARË DHE VENDOSJA E FUGAVE TË DILATIMIT SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE.
- RRITJA E MBIKËQYRJES GJATË FAZAVE TË NDËRTIMIT PËR TË SHMANGUR MANGËSI TË TILLA.
- SIGURIMI DHE PËBLIKIMI I DOKUMENTACIONIT TEKNIK DHE INSPEKTIMEVE.
- ZBATIMI I RREPTË I STANDARDEVE NDËRTIMORE NË PROJEKTET E ARDHSME.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ËSHTË ZHVILLUAR GJATË PERIUDHES NENTOR 2024 - QERSHOR 2025.

FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË PEJË

ÇFARË AUDITUAM?

KDI DHE SYRI I VIZIONIT, NË BASHKËPUNIM ME QYTETARË TË PEJËS, REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË ZBATIMIT TË KONTRATËS: "XHEMAJL KADA" (FURRA HUSAJ) DERI TE KANALI ATMOSFERIK FIDANISHTË DHE DULIA. VLERË E KONTRATËS: 249.240.10€. GJATË AUDITIMIT NË TEREN U SHOQRTUA POZICIONI "NDËRTIMI I KANALIT TË HAPUR ATMOSFERIK NËRRUGEN VRANA KONTIT



SHOQRTIMI I KONTRATËS



VIZITI NË TERENIN



DISKUTIMI MBI GJETJET



ÇFARË GJETËM NGA AUDITIMI SOCIAL

FURNIZIMI, TRANSPORTI DHE MURATIMI I MURIT ME GURË NATYRAL TË GDHENDUR NË FORMË KATËRKËNDËSHI ME DIMENSIONE 30X30X15 CM (PIKA 8.5).

FURNIZIMI, BLERJA, TRANSPORTI, PUNIMI, VENDOSJA DHE KOMPAKTIMI I BETONIT TË KLASIT C-25/30 PËR MBULESËN E MURIT ME DIMENSIONE 0.45X0.10M (PIKA 8.6).

FURNIZIMI DHE MONTIMI I GARDHIT METALIK ME PROFILE METALIKE 40X80XH600 MM (NENI 8.8).

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

- TË SHOQRTOHET ZBATIMI I KONTRATËS NGA ANA E KONTRAKTUESIT DHE TË NËDËRMERREN MASA PËR TË PËRSHPEJTUAR PËRFUNDIMIN E PUNIMEVE.
- TË BËHET ZBATIMI I PLOTË I SPECIFIKAVE TË KONTRAKTUARA.
- TË SIGUROHET NJË MONITORIM MË I RREPTË I PROGRESIT TË PUNIMEVE DHE PËRMBUSHJES SË KONTRATËS SIPAS KUSHTEVE TEKNIKE.
- NË RAST TË MOSRESPEKTIMIT TË MËTEJSHËM TË KONTRATËS, TË SHOQRTOHET NËDËRPRERJA E SAJ DHE MARRJA E MASAVE LIGJORE PËR TË SIGURUAR LLOGARIDHËNIEN.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ËSHTË ZHVILLUAR GJATË PERIUOHËS NENTOR 2024 - QERSHOR 2025.

FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË FERIZAJ

ÇFARË MONITORUAM?

NË JANAR 2026, OJQ AVONET BASHKË ME QYTETARË, AKTIVISTË DHE PROFESIONISTË TË FUSHËS KA PËRZQJEDHUR TË MONITOROJË ZBATIMIN E KONTRATËS "PYLLËZIMI DHE RREGULLIMI I PARKUT NË KODRËN E "SHERRETËVE", NË VLERË PREJ 917.777.77 EURO DHE ME AFAT TË REALIZIMIT PREJ 3 VITESH. SPECIFIKISHT, ËSHTË MONITORUAR POZICIONI "PUNËT E GJELBËRIMIT".



SHQYRTIM I MONITIMIT



MONITIM NË TËRR



MONITIM NË TËRR



ÇFARË GJETËM NGA MONITORIMI?



NUMËR I TEPËRT I FIDANËVE: 4655 FIDANË TË PLANIFIKUARA PËR MBJELLJE POR HAPËSIRA NUK Ë PËRBALLON.



SPECIE PROBLEMATIKE: PLEPI I BARDHË SHKAKTON ALERGIJË - SUGJEROHET HEQJA NGA PLANI I MBJELLJES.



MUNGESË E PROJEKTIT DETAL: NUK KA NJË PROJEKT ME DETAJET E POZICIONIMIT TË DRUNJVE DHE ELEMENTEVE TJERA.



PROBLEME ME CILËSINË E DHEUT: DHEU EKZISTUES NUK ËSHTË I PËRSHTATSHËM PËR MBJELLJE.



MUNGESË PLANI PËR FERTILIZIM: NUK ËSHTË PARASHIKUAR FERTILIZIMI PËR RRITJEN E BIMËVE.

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

- RISHIKIM I PLANIT TË MBJELLJES - ZVOGËLIM I NUMRIT TË DRUNJVE.
- PËRJASHTIM I PLEPIT TË BARDHË NGA MBJELLJA.
- PËRFSHIRJA E PLANIT PËR FERTILIZIM.
- PUBLIKIMI I PROJEKTIT DETAL.

FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË SKENDERAJ

ÇFARË AUDITUAM?

KDI, NGO IQS DHE QYTETARË TË SKENDERAJT REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË ZBATIMIT TË KONTRATËS: "RREGULLIMI I KASKADAVE TË LUMIT KLINA." VLERA E KONTRATËS: 32,932.65 € | NUMRI I KONTRATËS: 634-23-8207-5-2-1/C430. | PRANIMI TEKNIK ISHTE REALIZUAR NGA KOMUNA. NGJATË AUDITIMIT NË TEREN U SHQYRTUA PIKA 1.3 E KONTRATËS, E CILA PËRFSHIN: GJATËSIA E PARASHIKUAR E MURIT: 65 M DHE LARTËSIA E SPECIFIKUAR E MURIT: 4 M.



SHQYRTIM I KONTRATËS



VIZITË NË TEREN



DISKUTIM MBI GJETJET



ÇFARË GJETËM NGA AUDITIMI SOCIAL

TITULLI DHE PËRMBAJTJA E KONTRATËS NUK PËRPUTHEN ME SPECIFIKAT DHE REALITETIN NË TEREN;

MOSPËRPUTHJE TË KONTRATËS DHE GJENDJES NË TEREN.
NË KONTRATË LARTËSIA E MURIT ISHTE 4M, POR NË TEREN ISHTE RRETH 2M; GJATËSIA E SPECIFIKUAR ISHTE 65M, NDËRSANË TEREN ËSHTË RRETH 50M; TABELAT JO TË NDARA SIPAS LOKACIONEVE - DOKUMENTACIONI NUK TREGON QARTË SA TABELA JANË VENDOSUR NË CILIN LOKACION, DUKE VËSHTIRËSUAR VERIFIKIMIN;

GJERËSIA E MURIT NUK ISHTE FARE E SPECIFIKUAR NË KONTRATË, POR NË TEREN U MAT RRETH 25 CM;

KOMISIONI KOMUNAL E PRANOI TEKNIKISHT PROJEKTIN,
PAVARËSISHT MOSPËRPUTHJEVE TË TERENIT ME SPECIFIKAT NË KONTRATË TË LARTÇEKURA.

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

- PËRFSHIRJE TË DETAJUAR TË DIMENSIONEVE NË KONTRATË PËR TË SHMANGUR KEQINTERPRETIME NË ZBATIM;
- PËRPUTHJE MES TITULLIT DHE PËRMBAJTJES SË KONTRATËS ME REALITETIN NË TEREN;
- MBIKËQYRJE STRIKTE DHE PRANIME TEKNIKE VETËM PAS PËRPUTHJES ME DOKUMENTACIONIN TEKNIK;
- PËRDORIM I STANDARDEVE TË MATSHME DHE TË QARTA PËR VLERËSIMIN E PUNIMEVE DHESASIVE TË MATERIALEVE.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ËSHTË ZHVILLUAR
GJATË PERIUDHËS NËNTOR 2024 - QERSHOR 2025.

FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË RAHOVEC

ÇFARË AUDITUAM?

KDI DHE SHL KOSOVA, NË BASHKËPUNIM ME QYTETARË TË RAHOVEC, REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË ZBATIMIT TË KONTRATËS: "GRUMBULLIMI I MBETURINAVE DHE MIRËMBAJTJA E RRUGËVE GJATË DY SEZONAVE". VLERA E KONTRATËS: 416,542.80€.



SHQYTTIMI I KONTRATËS



VIZITË NË TERREN



DISKUTIM MBI GJETJET

ÇFARË GJETËM NGA AUDITIMI SOCIAL

NË RRUGËN PËR MALISHEVË, KU MË PARË NDODHEJ DEPONIA ILEGALE MË E MADHE INERTE, ËSHTË VËREJTUR SE AJO ËSHTË ELIMINUAR DHE HAPËSIRË ËSHTË RRETHUAR DHE POMIRËMBAHET NGA KOMUNA.

DEPONIA ILEGALE NË FSHATIN HOQË E MADHE NUK ËSHTË ELIMINUAR

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

· TË RRIETET MONITORIMI I KOMPANISË SË PASTRIMIT NGA ANA E ZYRTARËVE PËRGJEGJËS TË KOMUNËS, PËRTË SIGURUAR ZBATIMIN E PLOTË DHE TË BARABARTË TË KONTRATËS NË TË GJITHA LOKACIONET E PËRCAKTUARA.

· TË KETË AKSIONE TË RREGULLTA PASTRIMI TË MBËSHTETURA NGA KOMUNA NË BASHKËPUNIM ME KOMUNITETIN LOKAL DHE ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE.

· DEPONITË ILEGALE TË PASTRUARA TË RRETHOHEN DHE TË SHNDËRROHEN NË PARQË PUBLIKE PËRMES MBJELLJES SË DRUNJVE DHE LULEVE, DUKE PARANDALUAR KRIJIMIN E DEPONIVE TË REJA.

· TË PËRFSHIHET KOMUNITETI NË MËNYRË AKTIVE NË MONITORIMIN E VAZHDUESHËM TË GJENDJES SË LOKACIONEVE TË PASTRUARA, PËRMES MEKANIZMAVE QYTETARË TËMBIKËQYRJES.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ËSHTË ZHVILLUAR GJATË PERIUDHËS NËNTOR 2024 - QERSHOR 2025.

FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË PRISHTINË

ÇFARË AUDITUAM?

KDI, NGO OPA DHE QYTETARË TË PRISHTINËS REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË KONTRATËS KORNIZË: "FURNIZIMI ME BIÇIKLETA PËR KRYEQYTETIN." VLERA E KONTRATËS: 500.000 € | NUMRI I KONTRATËS: 616-23-4130-1-1-1 | PRANIMI TEKNIK ISHTË REALIZUAR NGA KOMUNA.



AUDITIMI I KONTRATËS



VIZITË NË TERREN



SHKURTIM I MËJ GJATËS



ÇFARË GJETËM NGA AUDITIMI SOCIAL

PIKAT THELBËSORE QË NUK JANË PËRFSHIRË NË KONTRATË, DHE NË PROCES TË PLANIFIKIMIT SI:

NUK ËSHTË SPECIFIKUAR NUMRI I SAKTË I BIÇIKLETAVE QË DO TË BUIHEN, AS NJË NUMËRI PËRAFËRT;

NUK ËSHTË PËRMENDUR NUMRI I STACIONEVE PËR BIÇIKLETAT QË DO TË KRIJOHEN;

NË BUXHETET E MIRATUARA 2022-2024 NUK ISHTË SPECIFIKUAR NDOJË SHUMË PËR BIÇIKLETA - VETEM NË RAPORTET BUXHETORE TË PAS-VENDIMIT;

NUK KA ASNJË EVIDENCË QË TË JETË KRYER NJË HULUMTIM PARAPRAK I TREGUT PËR TË VLERËSUAR ÇMIMET DHE NEVOJAT;

SIPAS RAPORTIT TË MENAXHERIT/MBIKËQYRËSIT: JANË FURNIZUAR 100 BIÇIKLETA DHE JANË NDËRTUAR 10 STACIONE;

VIZITAT NË TEREN KONFIRMOUAN PËRPUTHSHMËRI TË ZBATIMIT ME SPECIFIKAT TEKNIKE.

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

- TË SPECIFIKOHET QARTË NUMRI I BIÇIKLETAVE DHE KOSTOJA PËR ÇDO KOMPONENT NË KONTRATË;
- PLANIFIKIMI BUXHETOR TË JETË TRANSPARENT DHE ME KODË TË DEDIKUARA: SIPËRME TË SHTEGUT.
- TË PUBLIKOHEN ARSYET PËR ANULIMIN E THIRRJEVE TË TENDERËVE;
- RAPORTET E MENAXHERIT DHE MBIKËQYRËSIT TË JENË MË ANALITIKE DHE TË DOKUMENTUARA;
- TË PËRFSHIHET KOMPONENTA E MIRËMBAJTJES PËR TË GARANTUAR FUNKSIONALITET AFATGJATË.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ËSHTË ZHVILLUAR GJATË PERIUDHËS NENTOR 2024 - QERSHOR 2025.

FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË KAMENICË

ÇFARË AUDITUAM?

KDI DHE OJQ FORTESA, NË BASHKËPUNIM ME QYTETARË TË KAMENICËS, REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË ZBATIMIT TË KONTRATËS: "NDËRTIMI I PRITOREVE TË AUTOBUSËVE NË HOGOSHT, SHIPASHNICË E POSHTIME, KAMENICË, HODONOC, TOPANICË E KORETIN". VLERA E KONTRATËS: 50.000€.



NDËRTIMI I KONTRATËS



VOTET NË TËRRANI



DISKUTIM MBI QARTËSI



ÇFARË GJETËM NGA AUDITIMI SOCIAL

PROJEKTI I NDËRTIMIT TË PRITOREVE TË AUTOBUSËVE NË KOMUNËN E KAMENICËS QË FILLOI SHITË ISHTË PLANIFIKUAR TË PËRFUNDUET BRENDA 45 DITËSH. PO ZGJATËR PËR MESHUMË SE NË VIT E GJYSMË, KONTRATA E PARË ISHTË NËNSHKRUAR MË 17 NËNTOR 2023 POR ISHTË SHKËPUTUR PËR SHKAK TË ZVARRITJES SË PUNËVE NGA KONTRAKTORI NIKA PRO INO SHPK. KONTRATA E DYTË (E RITENDERUAR), E NËNSHKRUAR MË 26 NËNTOR 2024, PARASHIHË PËRFUNDIMIN E PUNIMEVE MË 26 MAJ 2025. PUNËKRYESË ESHTË GRUPI I OPERATORËVE EKONOMIK, SPEZ LLC, KUOTA SH.P.K, VIANTE KONSTRUKSION.

PËRDERISA NË KONTRATËN E PARË (TË SHKËPUTUR), NË TITULL ISHIN SPECIFIKUAR 6 LOKACIONE KU DO TË NDËRTOHESHIN PRITORET E AUTOBUSËVE (HOGOSHT, SHIPASHNICË E POSHTIME, KAMENICË, HODONOC, TOPANICË E KORETIN) NË KONTRATËN E RITENDERUAR, PËRMENJEN VETËM 2 LOKACIONE, KAMENICË DHE TOPANICË.

VLERA E KONTRATËS SË PARË PËR NDËRTIMIN E 6 PRITOREVE TË AUTOBUSËVE ISHTË 50.000,00 EUR, NDËRSA VLERA E KONTRATËS SË RITENDERUAR PËR NDËRTIMIN E VETËM 2 PRITOREVE TË AUTOBUSËVE ESHTË 47.614,62 EUR. KOMUNA NUK KA ARSYETUAR PSE ESHTË PARAPARË BUXHET PËRAFRERSHËT I NJËTË PËR DY KONTRATA, NDËRKOHË QË VOLLUMI I PUNËVE DALLON.

KONTRATA FILLESTARE (E VITIT 2023) DHE AJO E RITENDERUAR (E VITIT 2024) KARAKTERIZOHEN ME DALLIME TË THËKSUARA NË ÇMIMET E PARASHIKUARA PËR PRODUKTE. PËR SHEMBËLL ÇMIMI PËR NJË EKRAN VERTIKAL TË JASHTËM NË KONTRATËN FILLESTARE ISHTË PARASHIKUAR 350 EUR, NDËRSA NË KONTRATËN E RITENDERUAR, - EKRANI ME PERFORMANCAT E NJËSTA ESHTË PARASHIKUAR TË KUSHTOJË 4500 EUR.

KONTRAKTORI I PARË KISHTE NISUR PUNIMET VETËM NË DY STACIONE, PËR SHKAK TË ZVARRITJES SË PUNËVE. KOMUNA E KAMENICËS KISHTE DËRGUAR DISA NËRË VERËTUE TË KONTRAKTORI DHE MË 22.02.2024 KISHTE VENDOSUR T'A SHKËPUSE KONTRATËN. PLOT PAS 7 MUAJVE, GJATË MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË KONTRATËS NË TËRRANËN ISHIN VERËTUEJTOR MATERIALË NDËRTIMORE TË LENA NË VENDË TË PAPERËSHYASHMË NË HAPËSIRIA PUBLIKE, NDËRSA KABLOT E ENERGISËS ELEKTRIKE ISHIN LËNË TË PAIZOLLUARA, NUK KISHTE TË VENDOSURA AS PARALAJMËRIME APO SINJALIZIME DHE KJO PËRBËNTË RREZIK TË DREJTËPËRDRËJTË PËR QYTETARËT.

PUNIMET TË CILAT JANË MARRË PËRSIPËR TË KRYHEN NGA GRUPI I KONTRAKTORËVE (PAS RITENDERIMIT) PËRASHITU JANË NË FAZËN FILLESTARE. NGA VIZITAT NË TËRRANË MË 20 MARS, DHE 15 PRILL ESHTË PARË SE JANË VENDOSUR ÇATITË DHE BAZAT E ULËSEVE NGA BETONIT SIPAS AFATEVE KOHORE, PUNIMET PARASHIHËN TË PËRFUNDUJNË NË MË PAK SE 3 JAVË, PRA MË 29.05.2025.

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

· KOMUNA TË PËRFSHIHET AKTIVISHT NË MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË KONTRATËS NË CDO FAZË TË PROJEKTTIT PËR TË SIGURUAR IMPLEMENTIMIN BRENDA AFATEVE TË PARAPARA NË KONTRATË.

· KOMUNA TË APLIKOJË MASA NDËSHKIMORE-LIQJORE NDAJ OPERATORËVE TË PAPERQJEGJSHËM EKONOMIK DHE TË DISKUALIFIKOJË TË NJËJTIT NË PROCEDURA TË TENDERIMIT.

· KOMUNA TË BËJË SPECIFIKIM TË QARTË TË PUNËVE NË KONTRATË DHE TË BËJË PËRLLQOGARTJË TË SAKTË TË ÇMIMEVE BAZUAR NË KUSHTET E TREQUT.

· KOMUNA TË SIGUROJË QË KONTRATAT PUBLIKE TË ZBATOHEN NË ATË MËNYRË QË RESPEKTOJNË SIGURINË PUBLIKE PËR QYTETARËT, VEÇANËRISHT NË ZONAT KU PUNIMET JANË TË PAPERFUNDUARA.

TË ORGANIZOHEN KONSULTIME PUBLIKE PARAPRAKE ME QYTETARË DHE TË PËRFSHIHEN REKOMANDIMET E TYRE NË PROJEKTET KOMUNALE.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ESHTË ZHVILLUAR GJATË PERIUDHËS NËNTOR 2024 - QËRSHOR 2025.



FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË KAMENICË

ÇFARË AUDITUAM?

KDI DHE OJO GJETHI, NË BASHKËPUNIM ME QYTETARË TË KAÇANIKUT, REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË ZBATIMIT TË KONTRATËS: "NDËRTIMI I SHKALLËVE PËR NGJITJE MBI GURIN E SHPUAR". VLERA E KONTRATËS: 217,999.35€.



DOKUMENTE / KONTRATËS



NGJITJE NË TERREIN



DIJARI NË MBI GJETHI



ÇFARË GJETËM NGA AUDITIMI SOCIAL

PROJEKTI PËR GËRMIMIN E DHEUT NË THELLËSI 0-300 CM, QË ISHTË PLANIFIKUAR TË ZGJASË 10 MUJAJ (2023-2024), ËSHTË PËRFUNDUAR NË TËRËSI DHE SIPAS PLANIT, JANË HAPUR TË GJITHA RASE DHE ËSHTË MUNDËSUAR QASJA NË RRUGË PËR GJATËSI 900M SHITESË. CILËSIA ËSHTË VLERËSUAR SI MESATARE.

MURET PARALELE NGA GURI I PËRPUNUAR, ME GJATËSI TË PARAPARË PREJ 453M, JANË NDËRTUAR VETËM 320M APO 71%. KA PASUR VONESA PREJ 9% DHE PROJEKTI NUK ËSHTË NË PËRPUTHJE TË PLOTË ME PLANIN DINAMIK.

PËR STRUKTURËN E SHKALLËVE NGA GURI DHE PUSHIMOREVE, JANË REALIZUAR VETËM 59% TË PUNIMEVE, ME VONESA TË THEKSUARJA PREJ 21%. SHKALLËT DHE PUSHIMORET ISHIN PLANIFIKUAR PËR 15 MUJAJ PUNË, POR NUK ËSHTË ARRITUR PROGRESI I PRITUR PËR VITIN 2025.

PLATFORMA REKREATIVE TË FILLIMI I SHKALLËVE NUK ËSHTË REALIZUAR FARE. EKIPI MBIQYRËS KA VENDOSUR TË MOS E ZBATOJË KETË PJESE TË PROJEKTIT DHE KA BARTUR SASINË E MATERIALIT PËR AKTIVITETE TJERA MË TË NEVOJSHME.

PUNIMET NË MVESHJEN E MUREVE ME BETONARME JANË NË PËRFUNDIM, ME 97% TË VOLUMIT TË PUNJAR. PJESET QË MBESIN JANË SHUMË TË VOGLA DHE KRYESISHT LIDHEN ME MBULIMIN ME GURË DEKORATIV DHE INSTALIMIN E RRETHOJAVE METALIKE.

NDËRTIMI I STRUKTURËS SË BETONARMEVE NË MURË DHE SERKLAZHE ËSHTË REALIZUAR NË 85% TË PLANIT. EDHE PSE KA VONESA PREJ 15%, CILËSIA ËSHTË VLERËSUAR SI SHUMË E MIRË DHE PJESA MË E MADHE E BETONIMIT ËSHTË REALIZUAR NË PËRPUTHJE ME PLANIN.

PUNIMET PËR ULËSET PREJ ÇELIKU DHE DRURI (9 COPË) DHE SHPORTAT E MBETURINAVE (8 COPË) NUK KANË FILLUAR ENDE. JANË PLANIFIKUAR PËR TËJ REALIZUAR NË MUJAJT SHKURT, MARS DHE PRILL 2025. ZVARRITJA PARAQET RREZIK QË TË MOS ARRIHEN AFATET E PARASHIKUARA.

GARDHI METALIK MBI MURET ANËSORE ËSHTË REALIZUAR NË 70% TË GJATËSI SË PLANIFIKUAR (400M NGA 565M). NË KETË KOMPONENT ËSHTË TEJKAJUAR PLANI PËR 20%, POR CILËSIA ËSHTË VLERËSUAR SI MESATARE.

GYPAT ELEKTRIKË PËR GJATË TRASEVE PËR NDRICIM NUK KANË FILLUAR TË IMPLEMENTOHEN, MEGJITHËSE JANË VETËM TRE MUJAJ TË MBETUR DERI NË AFATIN PËRFUNDIMTAR (PRILL 2025). KY KOMPONENT ËSHTË VONJUR NJËSHËM.

AKTIVITETI PËR MBJELLJEN E 9 DRUNJVE DEKORATIVE (DRU BURRË OSE PLATANOID) NUK KA FILLUAR ENDE. SIPAS PLANIT, KY AKTIVITET DUHET TË REALIZOHET DERI NË FUND TË MARSIT 2025.

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

• TË PËRMIRËSOHET CILËSIA E PUNIMEVE, SIDOMOS MË GËRMIM/NQJESHJE DHE PUNIMET ME GURË E RRETHOJAT METALIKE.

• TË NDËRTOHEN OSE PËRFORCOHEN STRUKTURA MBROJTËSE NË ZONAT KU TERRENI ËSHTË MË I LARTË SE MURET, PËR TË SHMANGUR RRËSHOITJEN E DHEUT. SIPAS NEVOJËS, TË SHKURTEZOHET TRASEJA DHE TË RIALOKOHEN MJETET.

• TË RIPAROHEN DËMTIMET NË STRUKTURAT E GURIT NË PJESËN E SIPËRME TË SHTEGUT.

• TË RIVLERËSOHEN PUNËT E MBETURA NË RAPORT ME KOHËN DHE TË SIGUROHET PËRFUNDIMI ME CILËSI MË TË LARTË.

• TË PROJEKTOHEN ZGJIDHJE PËR MENAXHIMIN E UJËRAVE ATMOSFERIKË, SI BRENDA ASHTU EDHE JASHTË TRASEVE, PËR TË PARANDALUAR DËNTIME NË TË ARDHMEN.

• TË PLANIFIKOHEN PROJEKTE VAZHDOUE SI ZGJERIMI I SHTEGUT, LIDHJE PËR KËMBËSORË DHE RREBULLIMI I ZONËS REKREATIVE TË GURIT I SHPUAR.

• TË ZHVILLOHET NJË PROCES I HAPUR KONSULTIMI ME KOMUNËN, PROJEKTUESIT DHE KOMUNITETIN PËR TË PËRMIRËSUAR PROJEKTET PUBLIKE MË TË ARDHMEN.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ËSHTË ZHVILLUAR GJATE PERIUDHËS NENTOR 2024 - QERSHOR 2025.

FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË LIPJAN

ÇFARË AUDITUAM?

KDI, NGO POLIS DHE QYTETARË TË LIPJANIT REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË KONTRATËS: "NDËRTIMI I PARQEVË DHE LOJRAVE PËR FËMIJË NË SHKOLLA FILLORE NË FSHATRA: KRAISHTË, GLLOGOVÇ, RUBOVÇ, BUJAN, MEDVEÇ, TOPLIQAN, KROJMIR, BAICË, SHALË, MAGURË, PUTUROVÇ, SMALLUSHË, LLUGAXHI, BABUSH I MUHAXHERËVË, BANULLË, DOBRAJË E MADHE, LIPJAN - FAZA E DYTË - RITENDERIM." VLERA E KONTRATËS: 184,488 Ç NUMRI I KONTRATËS: 613-022-052-521 | PRANIMI TEKNIK ISHTE REALIZUAR NGA KOMUNA.



SHQYRTIMI I KONTRATËS



VIZITË NË TERENIN



DIALOGJIM MBI GJETJET



ÇFARË GJETËM NGA AUDITIMI SOCIAL

SI LOKACIONE MOSTËR PËR INSPEKTIM NË TEREN JANË PËRZGJEDHUR FSHATRA RUBOVÇ DHE LLUGAXHI. NGA AUDITIMI SOCIAL U VËREJT:

PUNIMET NË KËNDET E LOJËRAVE ISHIN PËRGJITHËSISHT NË PËRPUTHJE ME SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PËRCAKTUARA NË KONTRATË:

VLERA E KONTRATËS ISHTE NË PËRPUTHJE ME PLANIFIKIMET BUXHETORE PËR VITET 2022 DHE 2023.

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

- TË ORGANIZOJË KONSULTIME ME KOMUNITETIN NË PROJEKTE TË NGJASHMEPARAPRAKISHT;
- TË SIGUROJË MIRËMBAJTJE TË RREGULLT TË KËNDEVE TË LOJËRAVE;
- TË PËRDORË MATERIALE EKOLOGJIKE PËR NDËRTIM DHE PAJISJ;
- TË VENDOSË TABELA INFORMUESE PËR PËRDORIM TË SIGURT DHE UDHËZIME PËR MOSHAT E REKOMANDUARA
- PËRDORIM I STANDARDEVE TË MATSHME DHE TË QARTA PËR VLERËSIMIN E PUNIMEVE DHESASIVE TË MATERIALEVE.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ËSHTË ZHVILLUAR GJATË PERIUDHËS NENTOR 2024 - QERSHOR 2025.

FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË MITROVICË

ÇFARË AUDITUAM?

KDI DHE OJQ MUNDËSIA, NË BASHKËPUNIM ME QYTETARË TË MITROVICËS, REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË ZBATIMIT TË KONTRATËS: "FURNIZIMI ME TABELA VETËDJESUESE, ÇANTA EKOLOGJIKE DHE SHËRBIMI I DIZAJNIT DHE PRINTIMIT TË MATERIALEVE VETËDJESUESE PËRMJEDIS." VLERË E KONTRATËS: 17,888.75 € | NUMRI I PROKURIMIT: 642-24-785. GJATË AUDITIMIT NË TEREN U SHQYRTUA KËTO PIKA TË KONTRATËS: VENDOSJA E SHPORTAVE PËR MBETURINA | VENDOSJA E TABELAVE VETËDJESUESE | SHPËRNDARJA E ÇANTAVE EKOLOGJIKE:



SHQYRTIMI I KONTRATËS



VIZITË NË TEREN



DISKUTIMI MBI GJETJET



ÇFARË GJETËM NGA AUDITIMI SOCIAL

MUNGESË E INFORMACIONIT TË QARTË MBI SHPËRNDARJEN E ÇANTAVE. NUK U OFRUA ASNJË DËSHMI PËR SHPËRNDARJEN E ÇANTAVE ME VLERË RRETH 10,000 €, NËNËSE PROJEKTI ISHTE RAPORTUAR SI I PËRFUNDUAR;

SHPORTA TË PA INSTALUARA - 46 SHPORTA TË PLANIFIKUARA NË LAGJEN FRASHËR NUK ISHIN VENDOSUR ENDE, EDHE PSE PROJEKTI FIGURONTE SI I PËRFUNDUAR;

TABELAT JO TË NDARA SIPAS LOKACIONEVE - DOKUMENTACIONI NUK TREGON QARTË SA TABELA JANË VENDOSUR NË CILIN LOKACION, DUKE VËSHTIRËSUAR VERIFIKIMIN;

MUNGON ANALIZA E NDIKIMIT - NUK ËSHTË VLERËSUAR EFEKTI I SHPËRNDARJES SË ÇANTAVE APO VENDOSJES SË TABELAVE NË VETËDJESIMIN MJEDISOR.

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

- SPECIFIKIMI I QARTË I LOKACIONEVE PËR VENDOSJEN E MATERIALEVE NË PROJEKTET PUBLIKE;
- DOKUMENTIMI DHE RAPORTIMI PUBLIK TË AKTIVITETEVE DHE SHPËRNDARJEVE ME DËSHMI KONKRETE;
- ÇAKTIMI I AFATEVE TË QARTA KOHORE PËR ÇDO AKTIVITET TË PROJEKTIT;
- REKOMANDOHET QË NË VENDOSJEN E TABELAVE VETËDJESUESE DHE PRODUKTEVE TË TJERA PËR MBROJTJEN E MJEDISIT TË PËRDOREN MATERIALE TË QËNDRUESHME DHE EKOLOGJIKE.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ËSHTË ZHVILLUAR GJATË PERIUDHËS NËNTOR 2024 - QERSHOR 2025.



FAKTE NGA

AUDITIMI SOCIAL

NË PODUJEVË

ÇFARË AUDITUAM?

KDI, OJQ EKOVIZIONI DHE QYTETARË TË PODUJEVËS REALIZUAN AUDITIMIN SOCIAL TË KONTRATËS: "RIKONSTRUKTIMI I RRUGËS 'SKËNDERBEU' ME INFRASTRUKTURË PËRCJELLËSE." VLERA E KONTRATËS: 1.316.502.96 € | NUMRI I KONTRATËS : 615-22-833-5-1-1/C680. GJATË AUDITIMIT NË TEREN U SHOYRTU PIKA E KONTRATËS PWR KRUJIMIN E SHTIGJEVE TË BICIKLETAVE.



SHOYRTIMI I KONTRATËS



VIZITË NË TERENIN



DISKUTIM ME QYTETARË



ÇFARË GJETËM NGA AUDITIMI SOCIAL

PUNIMET ISHIN PËRGJITHËSISHT NË PËRPUTHJE ME SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PËRCAKTUARA NË KONTRATË; NGA 7 SPECIFIKA TË KONTRATËS TË SHOYRTUARA, 5 JANË ZBATUAR, NDËRSA 2 NUK JANË REALIZUAR, PËRFSHIRË:

- SHENJËZIMIN TERMOPLASTIK ME FIGURËN E BICIKLETËS
- VIZATIMI I VIJAVE KUFIZUESE ME CILËSI TË LARTË REFLEKTIMI

NË TEREN U VËREJT MUNGESË E SHENJAVË TË MJAFTUESHME PËR SHTEGUN E BICIKLETAVE.

ÇFARË REKOMANDUAM PËR KOMUNËN

- TË KOMPLETOHET SHENJËZIMI HORIZONTAL SIPAS SPECIFIKIMEVE TË KONTRATËS, PËRFSHIRË FIGURINËN E BICIKLETËS DHE SHIGJETAT UDHËZUESE ÇDO 150 M.
- TË GARANTOHET MONITORIM TEKNIK I RREGULLT PËR ZBATIMIN KORREKT TË STANDARDEVE TË NDRIÇIMIT, SINJALISTIKËS DHE SHTIGJEVE TË BICIKLETAVE.
- TË PUBLIKOHEN TË DHËNAT MBI AFATIN E REALIZIMIT DHE PRANIMIN E PUNIMEVE, PËR TË SHMANGUR MUNGESËN E LLOGARIDHËNIES.
- TË FORCOHEN MEKANIZMAT E MBIQËYRJES KOMUNALE PËR ZBATIMIN CILËSOR TË KONTRATAVE PUBLIKE.

AUDITIMI SOCIAL NË 12 KOMUNA ËSHTË ZHVILLUAR GJATË PERIUDHËS NËNTOR 2024 - QERSHOR 2025.